



**CDU-Fraktion
der Gemeindevertretung
Künzell**



Dr. Bernd Katzer, CDU-Fraktion, Max-Planck-Str. 6, 36093 Künzell

Künzell, den 20. April 2017

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Herrn Bernhard Herber
Unterer Ortesweg 3
36093 Künzell

Anfrage Sachstand Bauvorhaben

Sehr geehrter Herr Herber,

die CDU-Fraktion bittet um Beantwortung der folgenden Fragen in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung:

1. Kommt es durch die Umbesetzung der Bauamtsleitung absehbar zu Verzögerungen bei den gemeindlichen Bauvorhaben (z.B. Feuerwehr Keulos, Feuerwehr Pilgerzell, Kindergarten Pilgerzell)?
2. Wie ist – kurz zusammengefasst – der aktuelle Planungsstand beim Umbau des Feuerwehrgebäudes Keulos?
3. Was sind die Gründe für die Verzögerungen bei der Erweiterung des Kindergartens Pilgerzell?
4. Wie ist der Stand des Neubaus des Feuerwehrgebäudes Pilgerzell (Grundstückserwerb, Planung des Gebäudes)?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Katzer
Fraktionsvorsitzender

Antwort des Gemeindevorstandes:

Zu 1:

Die benannten größeren Baumaßnahmen sollen wie vorgesehen umgesetzt werden. Die Baumaßnahme Kindergarten Pilgerzell beginnt planmäßig, die Planung der Feuerwehr Keulos wurde an das Architekturbüro Möller, Petersberg, vergeben und für die Feuerwehr Pilgerzell ist das geplante Zeitfenster so gewählt worden, dass bis zur endgültigen Planung von einer Neubesetzung der Amtsleitung ausgegangen wird. Grundsätzlich ist jedoch nicht absehbar, ob die Stellenbesetzung kurzfristig erfolgen kann, so dass kleinere Baumaßnahmen sich evtl. verzögern oder sogar in diesem Haushaltsjahr entfallen könnten.

Zu 2:

Neue Entwurfsvorschläge zur Gestaltung der Straßenansicht wurden beim Fachdienst Bauen und Wohnen des Landkreises Fulda, Bereich Denkmalpflege, am 13.04.2017 mit der Bitte um Abstimmung mit der Bezirkskonservatorin bis Ende April eingereicht - eine Rückmeldung ist bis zum 21.04.2017 nicht erfolgt.

Zu 3:

Durch die bei der Bestandsuntersuchung festgestellte notwendig gewordene Kanalumverlegung bzw. den Kanalneubau mussten zusätzliche Planer für den Tiefbau beauftragt und die Maßnahme zusammen mit dem Abwasserverband ausgeschrieben werden. Baubeginn ist für den 02.05.2017 geplant. Geplante Fertigstellung für den 03.06.2017. Danach beginnt die Rohbauphase für den Anbau. Der Zeitplan für den Neubau steht.

Zu 4:

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fulda wurde Mitte April die beplanbare Grundstücksparzelle festgelegt. Es wurden mehrere Planer für den Ideenwettbewerb angefragt, drei Zusagen geeigneter Planer hat die Verwaltung erhalten. Mit der Feuerwehr wurde der endgültige Raumbedarf noch nicht abschließend abgestimmt. Ein Besprechungstermin hierzu wurde für den 02.05.2017 mit der Feuerwehr Pilgerzell vereinbart. Danach kann der endgültige Startschuss für den Ideenwettbewerb gegeben werden.

Künzell, 21. April 2017

Zentgraf
Bürgermeister

